

HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ

Oprava komunikace místní část Odranec

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Gantt chart timeline											
1	Oprava komunikace místní část Odranec	90 dny	02.09.24	30.11.24	19.VIII	Září 2024	02.IX	16.IX	30.IX	14.X	28.X	11.XI	25.XI	09.XII	30.11.	
2	Bourací práce - odstranění stávajících konstrukcí	21 dny	02.09.24	22.09.24												
3	Zemní práce - příprava podkladních vrstev	14 dny	18.09.24	01.10.24												
4	Vybudování odvodňovacích prvků komunikace	21 dny	25.09.24	15.10.24												
5	Osazení betonových obrub a palisád	32 dny	09.10.24	09.11.24												
6	Položení podkladních konstrukčních vrstev komunikace	19 dny	07.11.24	25.11.24												
7	Pokládka ložné a obrusné asfaltové vrstvy	3 dny	26.11.24	28.11.24												
8	Dokončovací práce (dopravní značení, osetí trav. ploch, apod.)	2 dny	29.11.24	30.11.24												
9	Ukončení prací a předání díla objednateli	0 dny	30.11.24	30.11.24												

Úkol	Legenda
Rozdělení	Ruční úkol
Milník	Pouze s dobou trvání
Souhrnný	Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu
Souhm projektu	Ruční souhm
Vnější úkoly	Pouze zahájení
Vnější milník	Pouze s datem dokončení
Neaktivní úkol	Vnější úkoly
Neaktivní milník	Vnější milník
Neaktivní souhm	Průběh
	Konečný termín

Projekt: Oprava komunikace místní část Odranec
 Datum: 28.6.2024